

附件 1

清远市水利局  
2022 年涉农统筹整合转移支付  
区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市水利局

填报人：叶文亮

联系电话：3384629

填报日期：2023-3-9

## 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

根据《清远市涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好提前下达 2022 年涉农统筹整合转移支付资金安排和项目报备的通知》（清整合办〔2021〕11 号）要求，我局马上组织各业务科室开展涉农资金项目入库工作，并于 12 月 3 日前，完成我局涉农资金项目库申请项目入库，并项目报备工作。

根据《清远市财政局关于下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（市本级部分）的通知》（清财农〔2022〕2 号）文件，下达我局涉农资金 7318 万元。

## 二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022 年，省级共下达我局涉农统筹整合资金 7318 万元（其中，省级重点项目资金 7118 万元），考核工作任务目标 1 项，其中：2022 年 1 月 7 日收到省级涉农资金 80 万元。

市级转下达资金情况如下：

文号	金额（万元）	日期
清财农〔2022〕2 号	7318	2022.1.7

2021 年 12 月 14 日，我局向市财政局报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022 年，我局共统筹整合各级涉农资金 7318 万元支持 4 个

涉农资金项目，其中：省级涉农资金 7318 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，我局涉农资金共支出 7285.31 万元，预算执行率为 99.55%，省级涉农资金 7285.31 万元，执行率 99.55%。

未能 100%形成实际支出的原因主要是根据合同约定，项目完成后支付尾款，剩余未执行金额为项目尾款。

## **（二）项目实施情况。**

2022 年度，我局共实施涉农资金项目 4 个，市涉农办组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

**1. 2022 年清远市生态林业建设类水土保持监督管理项目。**共实施项目 1 个，已经全部完成。主要为开展了全市水土保持考核相关业务培训，完成 4 宗生产建设项目水土保持监督检查工作、4 宗项目水土保持方案审批核查、3 宗项目水土保持设施验收报备项目核查，完成清远市水土流失治理面积 66 平方公里成果矢量化转换审核工作。指导各县（市、区）及时按要求完成 2022 年度水利部及省水利厅下发的 297 个水土流失遥感卫星影像图斑复核工作，并在规定时间内完成整改以及立案查处工作，按要求完成历史图斑整改销号工作。水土保持信息数据全部完成录入，完成 2022 年度清远市水土保持规划考核规定的工作任务，

总体上加强我市生产建设项目水土保持监督管理，减少水土流失，提升我市的生态环境。

**2. 潞江蓄滞洪区建设与管理工程。**项目基本完成了项目年度绩效目标，17条堤围土方填筑、防渗墙已基本完成，新建、重建穿堤建筑物已完成29座（共35座），9座旧穿堤建筑物已全部完成加固，改造排涝渠道2.3公里已全部完成。2022年，省水利厅下达年度投资计划4亿元，截至2022年底，工程实际完成形象进度投资48749万元，超额完成年度投资计划任务，工程2022年下达涉农资金7118万元，截至2022年底，已全部完成支付。

**3. 2022年市本级水旱灾害风险普查。**共实施2022年清远市本级水旱灾害风险普查1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目均已基本完成了项目年度绩效目标。根据《清远市水旱灾害风险普查实施方案》，清远市本级全部完成中央、省级规定的洪水灾害致灾调查中5个防洪特征值成果、8个设计洪水防洪特征值成果和洪水灾害隐患调查6个蓄滞洪区调查任务。摸清了清远市水旱灾害隐患底数，查明了水旱灾害抗灾能力，为各级政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会高质量发展，提供了灾害风险信息 and 科学决策依据。

**4. 河湖长制专项资金。**截至2022年底，完成河长制宣传、河长制考核技术支撑、河湖管理范围划定审核及“一河一档”维护技术服务等工作，有效提升我市河长制工作水平。

### **（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。**

**1. 自然灾害风险普查（森林、水利方面）：**根据《广东省水利厅关于全面开展广东省水旱灾害风险普查工作的通知》（粤水防御函〔2021〕1251号）文件要求，我市需完成水旱灾害风险普查工作。清远市水旱灾害风险普查技术支撑服务经费80万元列入2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（市本级部分）。2022年6月，完成水利部安排的水旱灾害风险普查所有调查填报工作并通过省级审核，总体进度100%。10月19日，在市水利局召开清远市水旱灾害风险普查调查成果联合会审会议，完成市级和县级所有成果会审。通过实施水旱灾害风险普查，摸清了清远市水旱灾害隐患底数，查明了水旱灾害抗灾能力，为各级政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会高质量发展，提供了灾害风险信息 and 科学决策依据。

### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2022年市本级水旱灾害风险普查、河湖长制专项资金绩效目标已完成，但支付执行率未达到100%。今后制定项目合同时项目支付条款应充分考虑项目资金额度和支付要求。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **六、其他需要说明的问题**

无